

Утверждено
Директор ООО "Сервис - Лайн"

"31" мая 2021г

/ Е.В. Барышникова



Выполненный план мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.
обслуживаемого жилищного фонда

| № п/п | Вид работ | Ед.изм. | План | Выполнение | Процент выполнения | Планируемые затраты, руб. | Профинансировано, руб. |
|-------|---|---------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Промывка и гидравл. испытание системы ц/о | шт. | 56 | 1 | 2% | 1202861 | 1202861 |
| 2 | ПТР м/этажных шитов | шт. | 891 | 0 | 0% | 433376 | 433376 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м. | 112 | 0 | 0% | 51184 | 51184 |
| 4 | Ремонт подъездов | шт. | 6 | 2 | 33% | 483516 | 483516 |
| 5 | Замена розлива, замена запорной арматуры | м. | 92 | 54 | 59% | 112488 | 112488 |
| 7 | Установка окон ПВХ в подъезде | шт. | 22 | 18 | 82% | 209913 | 209913 |
| 9 | Замена стояков | м. | 20 | 0 | 0% | 18000 | 18000 |
| 9 | Замена козырька | шт. | 1 | 1 | 100% | 13747 | 13747 |
| 9 | Ремонт пола | шт. | 1 | 1 | 100% | 30597 | 30597 |
| 9 | Установка тамбурных дверей | шт. | 4 | 4 | 100% | 112000 | 112000 |
| 9 | Ремонт отмостки | шт. | 1 | 0 | 0% | 32050 | 32050 |
| | Итого | | 1206 | 81 | 23% | 2699732 | 2699732 |

Составил: Специалист ПТО

Христюлова Л.А.

**Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022гг.
обслуживаемого жилищного фонда ООО "Сервис-лайн"
по состоянию на 31.05.2021г.
(подробный)**

| № п/п | Наименование работ | По плану | | Сверх плана | | Адрес |
|--|---|------------|--------|-------------|--------|-------------------|
| | | ед. изм | кол-во | ед. изм | кол-во | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О | | | | | | |
| 1 | Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О | шт | 1 | шт | 0 | Космонавтов 13 |
| | Итого: | шт | 1 | шт | 0 | |
| Косметический ремонт подъезда | | | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъезда № 1 | шт | 1 | шт | 0 | Г. Тихонова 17А |
| 2 | Косметический ремонт подъезда № 2 | шт | 1 | шт | 0 | Г. Тихонова 17А |
| | Итого: | шт | 2 | шт | 0 | |
| Замена участка розлива Ц/О, ГВС | | | | | | |
| 1 | Замена участка розлива Ц/О | м | 33 | шт | 0 | Космонавтов 19А |
| 2 | Замена участка розлива ГВС | м | 21 | шт | 0 | Советская 67 |
| | Итого: | м | 54 | шт | 0 | |
| Замена запорной арматуры | | | | | | |
| 1 | Замена задвижки | шт | 1 | шт | 0 | Советская 60 |
| 2 | Замена задвижки | шт | 1 | шт | 0 | Советская 60 |
| | Итого: | шт | 1 | шт | 0 | |
| Установка окон ПВХ в подъездах | | | | | | |
| 1 | Установка окон ПВХ в подъезде | шт | 3 | шт | 0 | Енисейская 21 |
| 2 | Установка окон ПВХ в подъезде | шт | 4 | шт | 0 | Калинина 17 А |
| 3 | Установка окон ПВХ в подъезде | шт | 7 | шт | 0 | Космонавтов 13 |
| 4 | Установка окон ПВХ в подъезде | шт | 4 | шт | 0 | Космонавтов 51 |
| | Итого: | шт | 18 | шт | 0 | |
| Замена козырька | | | | | | |
| 1 | Замена козырька | шт | 1 | шт | 0 | Советская 60 |
| | Итого: | шт | 1 | шт | 0 | |
| Ремонт пола | | | | | | |
| 1 | Ремонт пола | шт | 1 | шт | 0 | Енисейская 21 |
| Установка тамбурных дверей | | | | | | |
| 1 | Установка тамбурных дверей | шт | 1 | шт | 0 | Кр. Партизан 19 А |
| 2 | Установка тамбурных дверей | шт | 1 | шт | 0 | Кр. Партизан 19 А |
| 3 | Установка тамбурных дверей | шт | 1 | шт | 0 | Кр. Партизан 19 А |
| 4 | Установка тамбурных дверей | шт | 1 | шт | 0 | Кр. Партизан 19 А |
| | Итого: | шт | 4 | шт | 0 | |

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова