

Утверждаю:
Директор ООО "Сервис - Лайн"

" 10 " июля 2021 г.

/ Е.В. Барышникова



Выполненный план мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.
обслуживаемого жилищного фонда

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты, руб.	Профинансировано, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Промывка и гидравл. испытание системы ч/о	шт.	58	41	71%	1238566	1238566
2	ППР м/этажных штов	шт.	917	612	67%	445897	445897
3	Ремонт межпанельных швов	м.	112	88	79%	51184	51184
4	Ремонт подвездов	шт.	6	2	33%	483516	483516
5	Замена розлива, замена запорной арматуры	м.	92	92	100%	112488	112488
6	Установка окон ПВХ в подвезде	шт.	22	18	82%	209913	209913
7	Замена стояков	м.	20	0	0%	18000	18000
8	Замена козырька	шт.	1	1	100%	13747	13747
9	Ремонт пола	шт.	1	1	100%	30597	30597
10	Установка тамбурных Дверей	шт.	4	4	100%	112000	112000
11	Ремонт откоски	шт.	1	0	0%	32050	32050
Итого			1234	859	61%	2747958	2747958

Составил: Специалист ПТО

Христолюбова Д.А.

**Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022гг.
обслуживаемого жилищного фонда ООО "Сервис-лайн"
по состоянию на 10.07.2021г.
(подробный)**

№ п/п	Наименование работ	По плану		Сверх плана		Адрес
		ед. изм	кол-во	ед. изм	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7
Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О						
1	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Держинского 2
2	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Держинского 4
3	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Держинского 8
4	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Держинского 13
5	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	1-й пер. Енисейский 12
6	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Енисейская 21
7	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Зеленая 6
8	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Менделеева 19
9	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Ленина 68
10	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Орлова 30 А
11	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Советская 57
12	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Советская 59
13	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Советская 65
14	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Советская 73
15	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Сурикова 5
16	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Чайковского 8
17	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Чайковского 17
18	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Юбилейная 5
19	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Чапаева 13
	Итого:	шт	19	шт	0	
ППР этажных электрощитов и ВРУ						
1	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	30	шт	0	Бограда 96
2	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	20	шт	0	Космонавтов 7
3	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	20	шт	0	Кр. Партизан 17
4	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	54	шт	0	Советская 90
	Итого:	шт	124	шт	0	

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова

Отчет
по выполнению промывки и гидравлических испытаний
системы отопления МКД ООО "Сервис - Лайн"
на 10.07.2021

№ п/п	Адрес МКД	По графику		Факт	
		Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлической испытаний	Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлической испытаний
1	Базарная 3	03.06.2021г.	03.06.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
2	Базарная 6	03.06.2021г.	03.06.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
3	Бограда 96	27.05.2021г.- 28.05.2021г.	27.05.2021г.- 28.05.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
4	Бограда 102	31.05.2021г.	31.05.2021г.	23.06.2021г. Акт СГК	23.06.2021г. Акт собственника
5	Г. Тихонова 8 А	01.07.2021г.- 02.07.2021г.	01.07.2021г.- 02.07.2021г.		
6	Г. Тихонова 17 А	18.06.2021г.	18.06.2021г.		
7	Г. Тихонова 15	12.07.2021г.	12.07.2021г.	04.06.2021г. Акт СГК	25.06.2021г. Акт СГК
8	Дзержинского 2	07.06.2021г.	07.06.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	
9	Дзержинского 4	08.06.2021г.	08.06.2021г.	28.06.2021г. Акт СГК	28.06.2021г. Акт собственника
10	Дзержинского 8	09.06.2021г.	09.06.2021г.	30.06.2021г. Акт СГК	
11	Дзержинского 13	13.07.2021г.	13.07.2021г.	01.07.2021г. Акт СГК	01.07.2021г. Акт СГК
12	1-ый переулок Енисейский 12	19.07.2021г.	19.07.2021г.	07.07.2021г. Акт СГК	07.07.2021г. Акт собственника
13	Енисейская 21	22.07.2021г.	22.07.2021г.	07.07.2021г. Акт СГК	07.07.2021г. Акт собственника
14	Зелёная 4	15.07.2021г.	15.07.2021г.		02.04.2021г. Акт собственника
15	Зелёная 6	14.07.2021г.	14.07.2021г.	02.07.2021г. Акт СГК	02.07.2021г. Акт СГК

16	Калинина 1	16.06.2021г.- 17.06.2021г.	16.06.2021г.- 17.06.2021г.		
17	Калинина 6	23.07.2021г.	23.07.2021г.		
18	Калинина 10	14.06.2021г.- 15.06.2021г.	14.06.2021г.- 15.06.2021г.		
19	Калинина 17А	11.06.2021г.	11.06.2021г.	20.05.2021г. Акт СГК	
20	Космонавтов 1	05.07.2021г.- 06.07.2021г.	05.07.2021г.- 06.07.2021г.		
21	Космонавтов 7	30.06.2021г.	30.06.2021г.	31.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
22	Космонавтов 13	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	28.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
23	Космонавтов 17	29.06.2021г.	29.06.2021г.	24.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
24	Космонавтов 19 А	23.06.2021г.- 24.06.2021г.	23.06.2021г.- 24.06.2021г.		
25	Космонавтов 41	08.07.2021г.- 09.07.2021г.	08.07.2021г.- 09.07.2021г.		
26	Космонавтов 51	07.07.2021г.	07.07.2021г.		
27	Кр. Партизан 17	20.05.2021г.	20.05.2021г.	09.06.2021г. Акт СГК	08.06.2021г. Акт собственника
28	Кр. Партизан 19	19.05.2021г.	19.05.2021г.	07.06.2021г. Акт СГК	07.06.2021г. Акт собственника
29	Кр. Партизан 19 А	18.05.2021г.	18.05.2021г.	18.05.2021г. Акт СГК	19.05.2021г. Акт СГК
30	Кр. Партизан 28	04.06.2021г.	04.06.2021г.	18.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
31	Кр. Партизан 28 А	04.06.2021г.	04.06.2021г.	18.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
32	Менделеева 19	25.06.2021г.	25.06.2021г.	30.06.2021г. Акт СГК	30.06.2021г. Акт СГК
33	Ленина 68	18.05.2021г.	18.05.2021г.	29.06.2021г. Акт СГК	29.06.2021г. Акт собственника
34	Ленина 72	30.07.2021г.	30.07.2021г.		
35	Ленина 74	02.08.2021г.	02.08.2021г.		
36	Орлова 30	02.06.2021г.	02.06.2021г.	21.06.2021г. Акт СГК	
37	Орлова 30 А	02.06.2021г.	02.06.2021г.	22.06.2021г. Акт СГК	
38	Пушкина 36	20.07.2021г.- 21.07.2021г.	20.07.2021г.- 21.07.2021г.		
39	Советская 30	19.05.2021г.- 20.05.2021г.	19.05.2021г.- 20.05.2021г.	10.06.2021г. Акт СГК	09.06.2021г. Акт собственника
40	Советская 53	26.05.2021г.	26.05.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
41	Советская 55	26.05.2021г.	26.05.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК

42	Советская 57	25.05.2021г.	25.05.2021г.	25.06.2021г. Акт СГК	25.06.2021г. Акт СГК
43	Советская 59	25.05.2021г.	25.05.2021г.	26.06.2021г. Акт СГК	
44	Советская 60	24.05.2021г.	24.05.2021г.	16.06.2021г. Акт СГК	11.06.2021г. Акт собственника
45	Советская 65	17.05.2021г.	17.05.2021г.	28.06.2021г. Акт СГК	28.06.2021г. Акт собственника
46	Советская 67	21.05.2021г.	21.05.2021г.	21.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
47	Советская 73	29.07.2021г.	29.07.2021г.		08.07.2021г. ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", филиал "Абаканская ТЭЦ"
48	Советская 75	28.07.2021г.	28.07.2021г.		
49	Советская 77	27.07.2021г.	27.07.2021г.		
50	Советская 90	28.06.2021г.- 29.06.2021г.	28.06.2021г.- 29.06.2021г.		
51	Сурикова 5	16.07.2021г.	16.07.2021г.	05.07.2021г. Акт СГК	05.07.2021г. Акт собственника
52	Чайковского 8	16.07.2021г.	16.07.2021г.	02.07.2021г. Акт СГК	02.07.2021г. Акт СГК
53	Чайковского 17	26.06.2021г.	26.06.2021г.	01.07.2021г. Акт СГК	01.07.2021г. Акт СГК
54	Юбилейная 5	21.06.2021г.- 22.06.2021г.	21.06.2021г.- 22.06.2021г.	06.07.2021г. Акт СГК	
55	Чапаева 13	10.06.2021г.	10.06.2021г.	06.07.2021г. Акт СГК	06.07.2021г. Акт собственника
56	Кр. Партизан 22	31.05.2021г.	31.05.2021г.	22.06.2021г. Акт СГК	
57	Максима Горькова 1	23.06.2021г.	23.06.2021г.	23.06.2021г. Акт СГК	
58	Космонавтов 43	07.07.2021г.	07.07.2021г.		

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова