

Утверждаю:
Директор ООО "Сервис - Лайн"



№ 10 от 10 июня 2021 г.

Е. В. Барышникова

Выполненный план мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.
обслуживаемого жилищного фонда

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты, руб.	Профинансировано, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Промывка и гидравл. испытание системы ц/о	шт.	56	8	14%	1202861	1202861
2	ПНР м/этажных щитов	шт.	891	488	55%	433376	433376
3	Ремонт межпанельных швов	м.	112	88	79%	51184	51184
4	Ремонт подьездов	шт.	6	2	33%	483516	483516
5	Замена розлива, замена запорной арматуры	м.	92	54	59%	112488	112488
6	Установка окон ПВХ в подьезде	шт.	22	18	82%	209913	209913
7	Замена стоек	м.	20	0	0%	18000	18000
8	Замена козырька	шт.	1	1	100%	13747	13747
9	Ремонт пола	шт.	1	1	100%	30597	30597
10	Установка тамбурных дверей	шт.	4	4	100%	112000	112000
11	Ремонт отмоксти	шт.	1	0	0%	32050	32050
	Итого		1206	664	39%	2699732	2699732

Составил: Специалист ПТО

Хрустолкобова Д.А.

**Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022гг.
обслуживаемого жилищного фонда ООО "Сервис-лайн"**

по состоянию на 10.06.2021г.

(подробный)

№ п/п	Наименование работ	По плану		Сверх плана		Адрес
		ед. изм	кол-во	ед. изм	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7
Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О						
1	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Г. Тихонова 15
2	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Калинина 17 А
3	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Космонавтов 7
4	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Космонавтов 17
5	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Кр. Партизан 17
6	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Кр. Партизан 19
7	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Кр. Партизан 19 А
	Итого:	шт	7	шт	0	
ППР этажных электрощитов и ВРУ						
1	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Базарная 3
2	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Базарная 6
3	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	6	шт	0	Богграда 102
4	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	31	шт	0	Г. Тихонова 15
5	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	9	шт	0	Держинского 2
6	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	20	шт	0	Держинского 4
7	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	20	шт	0	Держинского 8
8	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	6	шт	0	Держинского 13
9	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	5	шт	0	Зелёная 4
10	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	4	шт	0	Зелёная 6
11	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	42	шт	0	Калинина 1
12	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	18	шт	0	Калинина 6
13	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	40	шт	0	Калинина 10
14	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	15	шт	0	Калинина 17 А
15	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	40	шт	0	Космонавтов 13
16	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	40	шт	0	Космонавтов 41
17	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	21	шт	0	Космонавтов 51
18	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	21	шт	0	Кр. Партизан 19 А
19	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Кр. Партизан 28
20	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Кр. Партизан 28 А
21	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	7	шт	0	Менделеева 19
22	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	4	шт	0	Ленина 68
23	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	13	шт	0	Ленина 72
24	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Орлова 30
25	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Орлова 30 А
26	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	30	шт	0	Пушкина 36
27	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Советская 53
28	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	4	шт	0	Советская 55
29	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Советская 57
30	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	4	шт	0	Советская 59
31	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	6	шт	0	Советская 65
32	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	18	шт	0	Советская 67
33	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	7	шт	0	Сурикова 5
34	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	5	шт	0	Чайковского 8

35	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	3	шт	0	Чайковского 17
36	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	31	шт	0	Юбилейная 5
37	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	2	шт	0	Кр. Партизан 22
		Итого:	шт	488	шт	0
Ремонт межпанельных швов						
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	8	м.п.	0	Держинского 8
2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	40	м.п.	0	Космонавтов 1
3	Ремонт межпанельных швов	м.п.	40	м.п.	0	Космонавтов 19 А
		Итого:	м.п.	88	м.п.	0

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова

Отчет

по выполнению промывки и гидравлических испытаний
системы отопления МКД ООО "Сервис - Лайн"
на 10.06.2021

№ п/п	Адрес МКД	По графику		Факт	
		Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлический испытаний	Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлический испытаний
1	Г. Тихонова 15	12.07.2021г.	12.07.2021г.	04.06.2021г. Акт СГК	
2	Калинина 17А	11.06.2021г.	11.06.2021г.	20.05.2021г. Акт СГК	
3	Космонавтов 7	30.06.2021г.	30.06.2021г.	31.05.2021г. Акт СГК	31.05.2021г. Акт собственника
4	Космонавтов 17	29.06.2021г.	29.06.2021г.	24.05.2021г. Акт СГК	
5	Кр. Партизан 17	20.05.2021г.	20.05.2021г.	09.06.2021г. Акт СГК	08.06.2021г. Акт собственника
6	Кр. Партизан 19	19.05.2021г.	19.05.2021г.	07.06.2021г. Акт собственника	07.06.2021г. Акт собственника
7	Кр. Партизан 19 А	18.05.2021г.	18.05.2021г.	18.05.2021г. Акт СГК	19.05.2021г. Акт СГК
8	Космонавтов 13	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	28.05.2021г. Акт СГК	26.05.2021г. - 27.05.2021г. Акт собственника

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова