

Утверждаю:
Директор ООО "Сервис - Лайн"

" 10 " августа 2021 г.

/ Е. В. Барышникова



Выполненный план мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.
обслуживаемого жилищного фонда

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты, руб.	Профинансировано, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Промывка и гидравл. испытание системы ц/о	шт.	58	54	93%	1238566	1238566
2	ППР м/этажных шифтов	шт.	917	697	75%	445897	445897
3	Ремонт межпанельных швов	м.	112	88	79%	51184	51184
4	Ремонт подьездов	шт.	6	4	67%	483516	483516
5	Замена розлива, замена запорной арматуры	м.	92	92	100%	112488	112488
6	Установка окон ПВХ в подьезде	шт.	22	22	100%	209913	209913
7	Замена стоек	м.	20	20	100%	18000	18000
8	Замена козырька	шт.	1	1	100%	13747	13747
9	Ремонт пола	шт.	1	1	100%	30597	30597
10	Установка тамбурных дверей	шт.	4	4	100%	112000	112000
11	Ремонт откоски	шт.	1	0	0%	32050	32050
Итого			1234	973	82%	2747958	2747958

Составил: Специалист ПТО

Христолюбова Д.А.

**Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022гг.
обслуживаемого жилищного фонда ООО "Сервис-лайн"
по состоянию на 10.08.2021г.
(подробный)**

№ п/п	Наименование работ	По плану		Сверх плана		Адрес
		ед. изм	кол-во	ед. изм	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7
Установка окон						
1	Установка окон	шт	4	шт	0	Бограда 96
	Итого:	шт	4	шт	0	
Замена стояков						
1	Замена стояков	м	20	м	0	Г.Тихонова 8 А
	Итого:	м	20	м	0	
Ремонт подъезда						
1	Ремонт подъезда	шт	1	шт	0	Г.Тихонова 15
2	Ремонт подъезда	шт	1	шт	0	Космонавтов 7
	Итого:	шт	2	шт	0	
Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О						
1	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Г.Тихонова 8 А
2	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Г.Тихонова 17 А
3	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Зелёная 4
4	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Калинина 10
5	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Космонавтов 41
6	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Ленина 72
7	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Советская 77
	Итого:	шт	9	шт	0	

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова

Отчет

по выполнению промывки и гидравлических испытаний
системы отопления МКД ООО "Сервис - Лайн"
на 10.08.2021

№ п/п	Адрес МКД	По графику		Факт	
		Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлической испытаний	Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлической испытаний
1	Базарная 3	03.06.2021г.	03.06.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
2	Базарная 6	03.06.2021г.	03.06.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
3	Бограда 96	27.05.2021г.- 28.05.2021г.	27.05.2021г.- 28.05.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
4	Бограда 102	31.05.2021г.	31.05.2021г.	23.06.2021г. Акт СГК	23.06.2021г. Акт собственника
5	Г. Тихонова 8 А	01.07.2021г.- 02.07.2021г.	01.07.2021г.- 02.07.2021г.	02.08.2021г. Акт СГК	
6	Г. Тихонова 17 А	18.06.2021г.	18.06.2021г.	26.07.2021г. Акт СГК	
7	Г. Тихонова 15	12.07.2021г.	12.07.2021г.	04.06.2021г. Акт СГК	25.06.2021г. Акт СГК
8	Дзержинского 2	07.06.2021г.	07.06.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
9	Дзержинского 4	08.06.2021г.	08.06.2021г.	28.06.2021г. Акт СГК	30.07.2021г. Акт СГК
10	Дзержинского 8	09.06.2021г.	09.06.2021г.	30.06.2021г. Акт СГК	19.07.2021г. Акт СГК
11	Дзержинского 13	13.07.2021г.	13.07.2021г.	01.07.2021г. Акт СГК	01.07.2021г. Акт СГК
12	1-ый переулок Енисейский 12	19.07.2021г.	19.07.2021г.	07.07.2021г. Акт СГК	07.07.2021г. Акт собственника
13	Енисейская 21	22.07.2021г.	22.07.2021г.	07.07.2021г. Акт СГК	07.07.2021г. Акт собственника
14	Зелёная 4	15.07.2021г.	15.07.2021г.	30.07.2021г. Акт СГК	19.07.2021г. Акт СГК
15	Зелёная 6	14.07.2021г.	14.07.2021г.	02.07.2021г. Акт СГК	02.07.2021г. Акт СГК

16	Калинина 1	16.06.2021г.- 17.06.2021г.	16.06.2021г.- 17.06.2021г.		
17	Калинина 6	23.07.2021г.	23.07.2021г.	28.07.2021г. Акт СГК	
18	Калинина 10	14.06.2021г.- 15.06.2021г.	14.06.2021г.- 15.06.2021г.		
19	Калинина 17А	11.06.2021г.	11.06.2021г.	20.05.2021г. Акт СГК	
20	Космонавтов 1	05.07.2021г.- 06.07.2021г.	05.07.2021г.- 06.07.2021г.	16.07.2021г. Акт СГК	
21	Космонавтов 7	30.06.2021г.	30.06.2021г.	31.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
22	Космонавтов 13	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	28.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
23	Космонавтов 17	29.06.2021г.	29.06.2021г.	24.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
24	Космонавтов 19 А	23.06.2021г.- 24.06.2021г.	23.06.2021г.- 24.06.2021г.	12.07.2021г. Акт СГК	
25	Космонавтов 41	08.07.2021г.- 09.07.2021г.	08.07.2021г.- 09.07.2021г.	29.07.2021г. Акт СГК	
26	Космонавтов 51	07.07.2021г.	07.07.2021г.	16.07.2021г. Акт СГК	
27	Кр. Партизан 17	20.05.2021г.	20.05.2021г.	09.06.2021г. Акт СГК	08.06.2021г. Акт собственника
28	Кр. Партизан 19	19.05.2021г.	19.05.2021г.	07.06.2021г. Акт СГК	07.06.2021г. Акт собственника
29	Кр. Партизан 19 А	18.05.2021г.	18.05.2021г.	18.05.2021г. Акт СГК	19.05.2021г. Акт СГК
30	Кр. Партизан 28	04.06.2021г.	04.06.2021г.	18.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
31	Кр. Партизан 28 А	04.06.2021г.	04.06.2021г.	18.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
32	Менделеева 19	25.06.2021г.	25.06.2021г.	30.06.2021г. Акт СГК	30.06.2021г. Акт СГК
33	Ленина 68	18.05.2021г.	18.05.2021г.	29.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
34	Ленина 72	30.07.2021г.	30.07.2021г.		
35	Ленина 74	02.08.2021г.	02.08.2021г.		
36	Орлова 30	02.06.2021г.	02.06.2021г.	21.06.2021г. Акт СГК	
37	Орлова 30 А	02.06.2021г.	02.06.2021г.	22.06.2021г. Акт СГК	
38	Пушкина 36	20.07.2021г.- 21.07.2021г.	20.07.2021г.- 21.07.2021г.		
39	Советская 30	19.05.2021г.- 20.05.2021г.	19.05.2021г.- 20.05.2021г.	10.06.2021г. Акт СГК	09.06.2021г. Акт собственника
40	Советская 53	26.05.2021г.	26.05.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
41	Советская 55	26.05.2021г.	26.05.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК

42	Советская 57	25.05.2021г.	25.05.2021г.	25.06.2021г. Акт СГК	25.06.2021г. Акт СГК
43	Советская 59	25.05.2021г.	25.05.2021г.	26.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
44	Советская 60	24.05.2021г.	24.05.2021г.	16.06.2021г. Акт СГК	05.08.2021г. Акт СГК
45	Советская 65	17.05.2021г.	17.05.2021г.	28.06.2021г. Акт СГК	28.06.2021г. Акт собственника
46	Советская 67	21.05.2021г.	21.05.2021г.	21.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
47	Советская 73	29.07.2021г.	29.07.2021г.		08.07.2021г. ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", филиал "Абаканская ТЭЦ"
48	Советская 75	28.07.2021г.	28.07.2021г.		
49	Советская 77	27.07.2021г.	27.07.2021г.		
50	Советская 90	28.06.2021г.- 29.06.2021г.	28.06.2021г.- 29.06.2021г.		
51	Сурикова 5	16.07.2021г.	16.07.2021г.	05.07.2021г. Акт СГК	19.07.2021г. Акт СГК
52	Чайковского 8	16.07.2021г.	16.07.2021г.	02.07.2021г. Акт СГК	02.07.2021г. Акт СГК
53	Чайковского 17	26.06.2021г.	26.06.2021г.	01.07.2021г. Акт СГК	01.07.2021г. Акт СГК
54	Юбилейная 5	21.06.2021г.- 22.06.2021г.	21.06.2021г.- 22.06.2021г.	06.07.2021г. Акт СГК	
55	Чапаева 13	10.06.2021г.	10.06.2021г.	06.07.2021г. Акт СГК	04.08.2021г. Акт СГК
56	Кр. Партизан 22	31.05.2021г.	31.05.2021г.	22.06.2021г. Акт СГК	
57	Максима Горькова 1	23.06.2021г.	23.06.2021г.	23.06.2021г. Акт СГК	
58	Космонавтов 43	07.07.2021г.	07.07.2021г.	22.07.2021г. Акт СГК	

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова



Мы современно
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15, E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1903067718; КПП 785150001; р/с 40702830700340000019 Ф-л Банка ТПС (АО) «Восточно-Сибирский»; к/с 3010181010000000877; БИК 040407877

А К Т

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Н.П. Советская 60

г. Черногорск

«05» 02 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: Сурьис - Лайн

(наименование организации)

Музакин А.Р.

(ФИО представителя заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Карпухин О.Л.

произвела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом) давлением 10 кгс/см^2 в течение 10 мин
2. Падение давления составило 0,1 кгс/см^2
3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Карпухин О.Л.

Представитель Музакин А.Р.

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богорада, дом 144 А, тел. (911) 274-43-43 факс (911) 256-54-15,
E-mail: ttk13@yandex.ru, http://www.abcrussia.ru, ИНН 1901067718, КПП 1901067718, ОГРН 40702810700340000919
Ф-н Бюро ТТК (АО) «Енисейско-Сибирская», юр. 5010181010000009877, БИК 640407877

Наименование предприятия
_____ ООО ЧХ «Сервис Актив»
Адрес: г. Черногорск ул. Богорада Сулейманов
МХД ЗД
АКТ ЗбГ
промычки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей
« 02 » 08 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Е. Ю. Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Мухоморова А Г

Проведена проверка промычки (гидропневматическим способом), $P = 3,6$ кг/см²: I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 3 шт, III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении): НТ: - конвектор 50 %; радиатор 50 %;
кол-во квартир - _____ шт. ул. _____

Количество заполнений: 2

Контроль качества: до осветления воды +7°C

Промывка производилась: Холодной водой +45°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Мф

Представитель Техник Александр Д. Т.

Акт составлен на основе инспекционного акта № ПТЭЗ (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богорада, дом 144 А, тел. (911) 274-43-43 факс (911) 256-54-15,
E-mail: ttk13@yandex.ru, http://www.abcrussia.ru, ИНН 1901067718, КПП 1901067718, ОГРН 40702810700340000919 Ф-н Бюро
ТТК (АО) «Енисейско-Сибирская», юр. 5010181010000009877, БИК 640407877

АКТ _____
гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Узелье 15

г. Черногорск « 04 » 08 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сервис Актив»

(наименование организации)
Мухоморова А Г

(Ф.И.О. представителя заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Гожин И.И.

провела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом) давлением 10 кг/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 01 кг/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Гожин И.И.

Представитель Техник Александр Д. Т.

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул.на Богдана, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-13,

Е-mail: tk@sbirgen.ru, info@www.sbirgen.ru, ИНН 1901067718, КПП 785159001; р/сч 407028107002400000019

Ф-о в/о Енисейская ТТК (АО) «Южно-Сибирская», № 2010181010000000077, БИК 040407877

Наименование предприятия

ООО «Сибирь-Мен» НКР

Адрес : г.Черногорск ул. Калинина 6

АКТ

промывки сетей и внутренних отопительных систем

потребителей

« 18 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), Р = 3,6 кг/см² : I - тепловых сетей; II – узлов управления в количестве 2 шт;

III – систем теплоснабжения калориферов; IV – внутренней отопительной

системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):

НП: - конвектор 50 %;- радиатор 50 %;

кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений: 0

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°С

Система заполнена : температурной водой +45°С

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

 Гожин И.И.

Представитель Техник Давлатшиев В.С.

Акт составлен на основе текстового документа ПТЭТЭ(2002.2)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОДА
СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Енисейская ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (991) 274-43-43 факс (991) 256-54-15, e-mail: info@zibgenko.ru, http://www.abrskovo.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, р/с 407028107003400000019 ф-в Банк ПСБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 30101810100900000877, БИК 040607877

А К Т

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Дружественная 4

г. Черногорск

«30» 07 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сельхоз Банк и»

(наименование организации)

И.Г.

(Ф.И.О. представителя Заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Гожин И.И.

произвела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом)

давлением 10 кгс/см² в течение 10 мин

2. Падение давления составило 0,1 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединений, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Гощев В.И.

Представитель Техник Дружественная Д.Т. Гощев



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОДА
СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Енисейская ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (991) 274-43-43 факс (991) 256-54-15, e-mail: info@zibgenko.ru, http://www.abrskovo.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, р/с 407028107003400000019 ф-в Банк ПСБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 30101810100900000877, БИК 040607877

Наименование предприятия

ООО «Сельхоз Банк и» ИУД

Адрес : г. Черногорск ул. Дружественная 4

А К Т

промывки сетей и внутренних отопительных систем

потребителей

«30» 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

И.Г.

(Ф.И.О. представителя АО)

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), Р = 3,6 кгс/см² : I - тепловых сетей; II – узлов управления в количестве 1 шт;

III – систем теплоснабжения калориферов; IV – внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):

НП: - конвектор 50 %; радиатор 50 %;

кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений : 4

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°С

Система заполнена : теплофикационной водой +45°С

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Гощев В.И.

Представитель Гощев Дружественная Д.Т. Гощев

Акт составлен на основе технического задания ШТЭ/Э (2003-4)



Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660011, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бограла, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: ttk13@yandex.ru, http://www.ttk13.ru; ИНН 1901067718; КПП 785150001; р/с 40702810700340000019
Фед. Банк ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский»; к/с 30101810100000000877; БИК 040407877

Наименование предприятия

ООО «Сервис-Алианс»

Адрес : г.Черногорск ул. Гуляева 12А

ИД

АКТ 336

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 26 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Е. Ю. Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Мухомов АГ
Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$
 кгс/см^2 : : I - тепловых сетей; Φ - узлов управления в количестве 2 шт;
III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной
системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
НП: - конвектор 60 %; - радиатор 40 %;
кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений : 2

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°C

Система заполнена : теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.Техник Мухомов Р.Т.

Акт составлен на основе типового материала ПТЭ-13 (2003 г.)



ОАО «СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бограза, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 785150001; р/с 40702810700340000019
Ф/а Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский»; к/с 301018101000000877; БИК 040407877

Наименование предприятия

ООО ЧК «Сервис-Тайм»

Адрес : г.Черногорск ул. Космонавтов 4/
НКО

АКТ 353

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 29 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Е. Ю. Никольева в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Никольев А Г

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$
кгс/см²: I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве ___ шт;
III - систем теплоснабжения caloriferов; IV - внутренней отопительной
системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
НП: - конвектор 50 %; - радиатор 50 %;
кол-во квартир - ___ шт. ул. _____

Количество заполнений : 2

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°C

Система заполнена : теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Представитель Техник Никольев А. Г.

Акт составлен на основе тех. материала ПЗТ (2003 г.)